



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2019
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

001 0002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

2. Aprobación del Orden del Día

0003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019

3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2019



**ACTA DE LA 5ª SESIÓN
ORDINARIA DEL 2019 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 30 de mayo del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Dr. Roberto Beristáin Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas; Lic. Gabriela del Olmo Albarrán, Directora General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios y la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo, Representante de la Contraloría Ciudadana; Vocal Suplente: Ing. Raúl Márquez Martínez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" Como Asesor: Ing. Andrés Sánchez Pacheco, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitada: Lic. Claudia Soledad Márquez Rodríguez, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios; C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México y la C. Daniela Rojas Alcántara, Subdirectora de Enlace de Administración. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala**, inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno el Orden del Día, el Pleno del Subcomité de Obras, se aprueba por unanimidad. -----

3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2019. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras



Públicas del año 2019. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, se aprueba por unanimidad y se turna para recabar sus firmas. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Acuerdo 05-09/2019 referente a la aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2019, aprobándose por unanimidad en la Cuarta Sesión Ordinaria el día 25 de abril de 2019. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** informa, con corte al 30 de abril de 2019, no existen compromisos; se indica que se realizaron 4 contrataciones por Adjudicación Directa, se indica que hubo un contrato por invitación a cuando menos tres concursantes; se informa que se efectuaron 3 contrataciones por Licitación Pública, Algún comentario, cede la palabra al Ing. Andrés Sánchez Pacheco. -----

Ing. **Andrés Sánchez Pacheco** precisa, que en el informe del Programa de Obras 2019, sería conveniente ajustar los porcentajes, en la columna A y la G del propio reporte se ajuste al 100%, eso sería respecto a este informe. -----

Continuando con ese punto, recibimos un oficio de parte de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, respecto al segundo contrato del informe, se manifiesta que es DCOP" D", sin embargo, en el oficio que nos enviaron se menciona DCOP"C"; de los contratos relacionados con corte al mes de abril; así mismo no se relacionan los contratos 36 y 37, para que se verifique, el en informe de las Licitaciones efectuadas en el mes de abril, en el contrato No. DGCOP-LPN-L-1-042-19, sin embargo, en el oficio enviado por la Dirección aludida este contrato aparece DGCOP-LPN-L-4-042-19, así también en ese mismo contrato la empresa asignada es Abequ, S.A. de C.V., y en el informe se menciona a la empresa Ing. Jesús Hinostrero Olvera; respecto al contrato No. DGCOP-LPN-L-1-044-19, no está relacionado en el oficio enviado, así también falta relacionar el contrato No. DGCOP-LPN-L-1-038-19, referente al mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo matrix, zona norte, adjudicado a Multiservicios Integrales de América, S.A. de C.V., por un monto de \$17'379,797.95, con un periodo de ejecución del 10 de abril al 7 de agosto de 2019, serían estos los comentarios para que exista congruencia con lo que nos envían por oficio y lo reportado en este Subcomité, gracias. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** responde, que se verificará y se corregirá en su caso. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta, con corte al 30 de abril de 2019, dicho informe, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos, continua con el Orden del Día propuesto. -----



0007

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2019 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2019 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2019 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlas continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el reporte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2019, Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----



8000 000

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

6. Listado de Casos que presentan las Direcciones de Construcción de Obras Públicas “B” y “D”. -----

6.1 Listado de Casos número DCOP “B”/02/2019. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Listado de Casos número DCOP “B” /02/2019; referente a la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Corredor de Transporte Público Metrobús Línea 5 de Calzada del Hueso a la Preparatoria No. 1, sobre las Avenidas Cafetales y Muyuguarda. Con un periodo de ejecución de 60 días calendario; Monto Estimado de \$8'000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.), incluye IVA. No se otorgará anticipo; Se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 3 apartado B fracción III, 23 y 24 inciso C, 61, 63 inciso XI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Artículo 75-B de su Reglamento. Para tal efecto cedo la palabra al Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas “B”, para la exposición del caso. -----

El **Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto** expone, derivado del cambio que se realizó al trazo a la Línea 5 del Metrobús, que va de Calzada del Hueso a la Preparatoria No. 1, sobre las Avenidas Cafetales y Muyuguarda, respecto al Proyecto Ejecutivo de este nuevo tramo dada la experiencia que se cuenta con la empresa que diseño el tramo original además de la información abreviara los tiempos, así también en costos se propone la adjudicación directa para la empresa, no sin analizar los costos con la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** abunda, la empresa que diseño de origen el tramo es la misma que realizará esta obra, es la más conveniente para la Dirección General y también para el proyecto; designar una empresa nueva nos representaría mayor costo y mayor tiempo, debido a que necesitarían realizar estudios a diferencia de la empresa que ya cuenta con estos, es decir, estamos utilizando el conocimiento que tiene la empresa para que nos apoye con este nuevo tramo y de acuerdo al fundamento legal mencionado por el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, es lo más conveniente para esta Dirección General. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen comentarios, cede la palabra Ing. Andrés Sánchez Pacheco. -----

El **Ing. Andrés Sánchez Pacheco** pregunta, si se cuenta con la cotización de la empresa. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, efectivamente se cuenta con esta, misma que se les hará llegar para su conocimiento. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos, somete a consideración del Subcomité de Obras la aprobación del caso, pidiendo al Pleno los que estén a favor manifestarlo levantando la



mano, a favor ocho, en contra ninguna, abstenciones ningunas, por lo que se aprueba el Caso No. DCOP "B" /02/2019, por unanimidad por lo que se procederá a la formalización del Contrato en apego al fundamento Legal y términos ya señalados. -----

6.2 Listado de Casos número DCOP "D"/01/2019. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Listado de Casos número DCOP "D"/01/2019; referente a la Rehabilitación y Mantenimiento al Sistema de Control de Pilotes, para renivelar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes Planteles de Educación Básica en las Alcaldías: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza. Con un periodo de ejecución de 198 días naturales. Monto Estimado de \$41'769,723.67 (Cuarenta y un millones setecientos sesenta y nueve mil setecientos veintitrés pesos 67/100 M.N.), No se otorgará anticipo; incluye IVA. Se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 3 inciso A, 24 párrafo II, inciso C, 27 fracción III, 61, 62, 63 fracciones I, II y III y 64 Bis fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Artículo 75-B de su Reglamento. Para tal efecto cedo la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D", para la exposición del caso. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** expone, durante este ejercicio presupuestal se le ha encomendado a esta Dirección a mi cargo el mantenimiento a diferentes planteles escolares, como parte de la rehabilitación y reconstrucción derivado del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, acontecido en la Ciudad de México, y a la falta de mantenimiento que no se ha realizado a los planteles escolares, se nos ha solicitado a través de la Comunidad Estudiantil y del Instituto de Infraestructura Educativa de la Ciudad de México, (ILIFECDMX); realizar el mantenimiento a 48 planteles de nivel básico en lo referente a pilotes de control, mediante los oficios ILIIECDMX/GDPINFE/162/2019, de fecha 13 de febrero, referente 43 planteles y al oficio ILIIECDMX/GDPINFE/299/2019, de fecha 26 de marzo de 2019, se solicita se incluya dentro de los programas Federales de atención a las necesidades de mantenimiento 5 planteles ubicados en la Alcaldía Venustiano Carranza, mismos que requieren los mencionados Control de Pilotes (se refiere a diapositivas). -----

Las condiciones de riesgo que actualmente se tienen y a las solicitudes de la comunidad estudiantil dan como resultado el que se realice la contratación por Adjudicación Directa a la empresa Conservación de Pilotes de Control, S.A., la cual cuenta con la inscripción de la Licencia de Uso de Patente, supracitada a su favor. -----

Solicitamos a este Subcomité de Obras, la excepción de la Licitación Pública, debido a que se cuentan con los elementos para la Adjudicación Directa, además de contar con la autorización presupuestal, la cual fue emitida el 16 de mayo de 2019, por la Dirección de Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios; la inversión como se menciona anteriormente es de \$41'769,723.67 (Cuarenta y un millones setecientos sesenta y nueve mil setecientos veintitrés pesos 67/100 M.N.), (se refiere a diapositivas, respecto a las condiciones de los palnteles escolares). -----

Derivado de lo anterior y a la urgencia y necesidad de la ejecución de los trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento al Sistema de Control de Pilotes, para renivelar los



edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes Planteles de Educación Básica en las Alcaldías: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza. Además de contar con la suficiencia presupuestal, con un periodo de ejecución de 198 días concluyéndose el 31 de diciembre del presente año; se cuenta con el presupuesto de la empresa mismo que se someterá a la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, para que se revise y se llegue al importe final, estoy atento a sus preguntas. -- La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** pregunta, "quien determino que esto realmente podía salvar la construcción de las escuelas". -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** responde, este sistema fue colocado años atrás para evitar que los edificios fueran demolidos, de lo contrario los edificios existentes que cuentan con este sistema no podrían estar en pie, es un sistema al que hay que darle mantenimiento anualmente, es importante mencionar que se le ha dejado de dar el mantenimiento en 2 años; cabe aclarar que la solicitud fue realizada a través de la Comunidad Estudiantil y del Instituto de Infraestructura Educativa de la Ciudad de México, (ILIFECDMX), como ya lo mencione y fue canalizado a nosotros. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** pregunta, "y los antecedentes, la curricula de la empresa, es viable, si tiene una buena experiencia en este sentido". -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** responde, como le comentaba cuenta con la patente, esta se tiene que renovar en un determinado tiempo, y tienen que cumplir con todos los lineamientos que marca la Institución que les otorga la patente, es decir, no puede realizarlo otra empresa, solo la empresa propuesta. -----

Ing. Andrés Sánchez Pacheco precisa, en el dictamen técnico que se presenta en el caso, en la relación por las escuelas por atender y comparándolo con el oficio de Instituto de Infraestructura Educativa de la Ciudad de México, (ILIFECDMX), del 13 de febrero se constató que en el dictamen no se incluye la Escuela Primaria José López Alavés, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, para que se verifique. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** responde, que se verificará, consultando con mi equipo se tomó la decisión de demoler la escuela, por lo que se tendría que realizar el ajuste. -----

Ing. Andrés Sánchez Pacheco pregunta, se cuenta con la cotización de esta empresa

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** responde, que efectivamente como lo mencione anteriormente, misma que se someterá a revisión del Área correspondiente, debido a se efectuará una Adjudicación Directa, es necesario este procedimiento. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** precisa, dado que esta es una misma obra, que se realizará en 6 Alcaldías, al respecto con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso h, las obras públicas a realizarse en dos o más Delegaciones, en este sentido le corresponde resolver al Comité Central, es necesario que en el Subcomité se tenga en cuenta esta situación, para que en su caso sea aprobado en este Órgano Colegiado; toda vez que es en 6 Alcaldías donde se va realizar la obra y el Reglamento



110000011

de la Ley de Obras del Distrito Federal así lo estipula, lo pongo a consideración del Pleno. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta, se revisará la Normatividad y en su caso si es procedente se ingresará al Comité Central. -----

La **Lic. Gabriela del Olmo Albarrán** observa, como lo preciso el C. Juan Fernando Hernández Hernández, tenemos que realizar la consulta para poder tener la certeza de esta situación. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** responde, al ser una misma obra independientemente que se realicen en varias Alcaldías como lo preciso el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, se revisará Normatividad vigente. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** reitera, se realizará la consulta y se llevaría al Comité Central, por lo que no habría votación para este caso. Y en su caso pediríamos una Sesión Extraordinaria, tanto en el Subcomité de Obras de esta Dirección General o en Comité Central, derivado a la urgencia que tenemos por realizar la obra, debido a que está por terminar el ciclo escolar, nos interesa rehabilitar el mayor número de escuelas posibles antes de que inicie el nuevo ciclo escolar. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** informa, se retira el Listado de Casos número DCOP "D"/01/2019, para su verificación ante el Comité Central. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** pregunta, la obra está programada en un periodo de 6 meses, cuando iniciaría esta. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** responde, una vez que se apruebe el mismo y se firme el contrato. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos, continua con el siguiente punto. -----

7. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta, si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cedo la palabra. Cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** siendo las 13:43 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

4. Seguimiento de Acuerdos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
06-10/2019	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 30 DE MAYO DE 2019.

0000 0013



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACION
06-11/2019	Listado de Casos número DCOP "B" /02/2019; referente a la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Corredor de Transporte Público Metrobús Línea 5 de Calzada del Hueso a la Preparatoria No. 1, sobre las Avenidas Cafetales y Muyuguarda.	DIRECCIÓN DE CONSATRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	-----	-----	X	Se aprobó por unanimidad el día 30 de mayo de 2019. Por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos señalados.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE MAYO 2019

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DCOP"B"	DGCOP-AD-L-1-035-19	OPAD-DCOB-L-029-19	MANTENIMIENTO DE PUENTES ATIRANTADOS, UBICADOS A LO LARGO DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN SUS INTERSECCIONES CON ROJO GÓMEZ, CANAL DE SANJUAN, CRISÓSTOMO BONILLA (GUELATAO) Y REPÚBLICA FEDERAL, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	30,000,000.00	INGENIERÍA EXPERIMENTAL, S.A. DE C.V.	X		01/03/2019	30/10/2019
DCOP"D"	DGCOP-AD-L-1-045-19	OPAD-DCOD-L-037-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO, CUUAHTEMOC Y XOCHIMILCO SIWENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA NO. 143 ERMILIO ABREU GOMEZ CON CCT 09DES0114J Y ESCUELA PRIMARIA ADAM MICKIEWICZ CON CCT 09DPR2580Z	1,826,596.80	PLATINO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	X		09/05/2019	06/08/2019
TOTAL				31,826,596.80					

Lic. Margarita Osorio Martínez
 Subdirectora

REVISO

 Dr. Roberto Beristain Salmeron
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras



GOBIERNO DE LA
 CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE MAYO 2019
 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
A	DGCOP-IR-L-1-050-19	OPIR-DCOA-L-003-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 08 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS EN LA CIUDAD DE MEXICO, DERIVADO DE	\$3,050,440.95	JOSE DE JESUS ESCOBAR CORREA	X		27/05/2019	03/10/2019
D	DGCOP-IR-L-1-053-19	OPIR-DCOD-L-005-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO, SIENDO ESTAS: ESCUELA SECUNDARIA NO. 14 "JORGE QUIJANO" CON CCT09DES0014K, ESCUELA PRIMARIA "LEONARDO BRAVO" CON CCT 09DPR2309H. ESCUELA SECUNDARIA NO. 218, REPUBLICA DE ITALIA, CON CCT 09DES0218B Y ESCUELA PRIMARIA GRECIA CON CCT 09DPR2076R	\$7,958,816.61	FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	X		29/05/2019	26/08/2019
D	DGCOP-IR-L-4-054-19	OPIR-DCOD-L-004-19	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DEL REORDENAMIENTO FUNCIONAL OPERATIVO EN LA ESTACION ETIOPIA LINEA 3 DEL METROBUS Y LAS ADECUACIONES MALES Y GEOMETRICAS PARA	\$4,018,321.36	PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	X		11/06/2019	08/09/2019

SUMA \$15,027,578.92

EMBOBO

 Lic. Margarita Cocoy Martínez
 Subdirectora

REVISO

 Dr. Roberto Beristain Salmeron
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras
 Pública



LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE MAYO DE 2019
 POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DCOP"D"	DGCOP-LPN-L-2-0046-19	909005989-DGCOP-L-013-19	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) I) CENTRO COMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD II) MODULO DEPORTIVO Y CENTRO SOCIAL "TEPALCATES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADOS EN I) CALLE ENRIQUE RAMBAL S/N, COL AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA Y II) CALLE PRIMAVERA S/N, COL TEPALCATES, AMBOS EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	27,577,044.77	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		08/05/2019	30/10/2019
DCOP"C"	DGCOP-LPN-L-2-0047-19	909005989-DGCOP-L-015-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) I) ESCUELAS PARA LA VIDA II) CENTRO CIBERNETICO LOS OLIVOS Y CANCHAS DEPORTIVAS III) MODULO DE BIENESTRA SOCIAL AHUALAPA IV) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN TEPEPAH BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE LAZARO CARDENAS S/N COL LA ASUNCIÓN ALCALDIA TLAHUAC II) CALLE COCODRILO NO 57 COLONIA LOS OLIVOS, ALCALDIA TLAHUAC III) CALLE AHUALAPA S/N COL BARRIO AHUALAPA ALCALDIA XOCHIMILCO, IV) PROLONGACION DURAZNO S/N COL SAN JUAN TEPEPAH, ALCALDIA XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	55,586,319.41	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	X		17/05/2019	08/11/2019
DCOP"C"	DGCOP-LPN-L-2-0048-19	909005989-DGCOP-L-016-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) I) CENTRO INTERACTIVO BARRIO NORTE MODULO DE POLICIA Y CANCHAS II) CENTRO SOCIAL LA CONCHITA III) PARQUE LA EGIPIADA, IV) CENTRO DEPORTIVO LA MUELA V) CENTRO INTEGRAL G.A.M. DE EDUCACION CONTINUA, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) TERCERA CERRADA DE MINAS S/N COL BARRIO NORTE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN II) CALLE 1RO DE NOVIEMBRE S/N ENTRE AVENIDA SAN MARTIN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COL LA CONCHITA, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN III) CALLE JESUS CARRANZA NO 15 COL MORELOS, ALCALDIA CUAJUTLÉMOC, IV) CALLE EMILIO CARRANZA S/N COL ZONA ESCOLAR ORIENTE, ALCALDIA GUSTAVO A MADERO, V) AVENIDA LEON DE LOS ALDAMA S/N, ESQUINA CALLE OTUMBA COL SAN FELIPE DE JESUS, ALCALDIA GUSTAVO A MADERO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	82,619,201.83	IRKON HOLDING, S.A. DE C.V.	X		20/05/2019	11/11/2019
DCOP"C"	DGCOP-LPN-L-2-049-19	909005989-DGCOP-L-014-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "ESTACIONAMIENTO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN AJIJADOR ROSAL NO 1 COL LA MAGDALENA EN LA ALCALDIA MAGDALENA COHTEPEPAS, CIUDAD DE MEXICO	15,876,000.59	TRACTOGASI ARRENDADORA S.A. DE C.V.	X		21/05/2019	12/11/2019

SUMIA *

5181,658,566.66

Lic. Margarita Oscoy Martínez
 Subdirectora

REVISO

 Dr. Roberto Beristain Salmeron
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

0000000019



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2 ;	0	4	1	0	5 ;	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

000.0021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2008


Corte al 31 de mayo de 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00					
1	V07 01 3 0042/REV	88	IR	Servico, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.	
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00		\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	89.36%			
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		\$2,155,001.72	\$0.00					
2	V07 01 2 0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27							TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$258,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS INDB IR L 2 028, INDB AD L 2 416 Y INDB AD L 2 380 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-10-08.	
								\$7,128,523.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$677,161.85		\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%		
								\$7,128,523.70	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$744,353.62								
SUBTOTAL								\$8,401,745.56					\$3,420,035.96						
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.26	\$0.00			\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40					
3	EP08 IR F 1 206	00	IR	Coinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan	25/09/2006	28/12/2006	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82		\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 7-08-09.	
								\$4,049,528.22	\$0.00	AMORTIZADO	\$404,952.82								
								\$4,049,528.22	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	EP08 AD L 1 242	00	AD	Coinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.56		\$0.00	\$6,314,136.25	\$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-07-09.	
								\$8,279,915.58	\$0.00	AMORTIZADO	\$827,991.56								
								\$8,279,915.58	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	EP08 IR L 1 192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2006	30/12/2008	\$5,048,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65		\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-09.	
								\$5,048,606.46	\$0.00	AMORTIZADO	\$504,860.65								
								\$5,048,606.46	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL								\$17,378,050.26	\$0.00			\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40					
GRAN TOTAL								\$25,779,795.82				\$0.00	\$16,208,939.86	\$1,063,377.40					

NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82		ANTICIPO	\$3,159,320.30
		AMORTIZADO	\$2,414,966.88
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40		



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A3"



000.0022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de mayo 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


000.0023

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008


CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
MÓDULOS																			
1	ED08 IR L 2 0025		IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG IZTAPALAPA PAQ III, Y LOS MÓDULOS 23,56,58,59,82,84,85 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO 2,465,863.43 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DOGOP/0038/2010, DEL 15/01/10	
2	ED08 AD L 2 0075		AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO 582,151.26 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 582,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.	
3	ED08 AD L 2 0218		AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	18/12/2008	1,070,028.83		ANTICIPO 535,014.31 AMORTIZADO 73,109.18 POR AMORTIZAR 461,905.13				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DOGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10	
4	ED08 AD L 2 0219		AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	18/12/2008	1,070,028.83		ANTICIPO 535,014.31 AMORTIZADO 414,577.78 POR AMORTIZAR 120,436.53				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DOGOP-DE-SEA-068-2010, DEL 28/04/10	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08 LP L 2 0374		LP	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.89		ANTICIPO 1,510,082.40 AMORTIZADO 799,481.10 POR AMORTIZAR 710,601.30				0.00	828,058.62	1.37%	18.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEPAS	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,817,612.82		ANTICIPO 5,838,126.71 AMORTIZADO 1,287,168.06 POR AMORTIZAR 4,360,857.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%


ING JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


ING JOSÉ MANUEL DE JESÚS BALLARÍN GARCÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011**

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

007 0026

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de mayo de 2011

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario														
1	T07 01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedoras y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52 DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA ADOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
TOTALES								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00			6,585,981.21	7,408,159.04	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

000-0027



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012**

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	0	0	2	0	2	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

001 0029

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de mayo de 2012

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacán			295,145,110.08	50,556,754.93	0.00				0.00	25,887,919.52	0.00			
1	IN08 LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacán, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,266,261.96	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.60%	PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA POR LA CMHALDF AUDITORIA A OPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y A OPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,346,600.21. INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
											AMORTIZADO 6,463,081.60								
											POR AMORTIZAR 1,501,867.17								
2	IN08 IR.F.3.318/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacán, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	08/11/2008	31/10/2012	24,285,815.49	3,280,492.97	0.00	ANTICIPO 0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA A OPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y A OPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,260.55
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
TOTALES								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00		


TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
295,145,110.08	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77 AMORTIZADO 6,463,081.60 POR AMORTIZAR 1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		



Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
 Director de Construcción de Obras Públicas "A"

9A





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0
TOTAL	21	5	0	23	3	23	3	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014**

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2014.


Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0000033

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de mayo de 2015

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepción y de liquidar, lo cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00					437,582,464.24	0.00	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 33 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarta, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99						0.00%	34.23%	Se otorgó el 28.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2016. Contrato con Terminación Anticipada
											AMORTIZADO	0.00	29/08/2016	14/11/2016	437,582,464.24	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	149,799,999.99								
TOTALES								570,348,112.80	208,394.16	0.00					437,582,464.24	197,106.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
570,348,112.80	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	0.00		


 Ing. José Roberto Cano Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00. 0034




FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CORTE AL 31 DE MAYO DE 2014

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	NA	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA S.A DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE B), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIÑO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DURAN NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN ZITAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	AMORTIZADO	NA	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,248.76	100.00%	37.21%	
											POR AMORTIZAR	NA								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFA, DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
#REF!	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

ING EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0
TOTAL	40	1	0	39	2	35	6	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015**

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	2	1	0	2	1	0	3	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de mayo de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y Juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00				0.00	9,517,590.04	0.00			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito Federal	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2018.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00				437,582,464.24	19,349,732.64	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EIA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	19,349,732.64	0.00	4.84%	3.26%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00				0.00	3,796,394.64	0.00			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2018	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
TOTALES								587,314,711.31	50,773,462.97	0.00				437,582,464.24	32,663,717.32	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
587,314,711.31	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		

Ing. José Ángel Cano Neria,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO, MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPPL S A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$84,351,497.20	\$84,351,497.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$84,023,848.88	\$0.00	100.00%	98.48%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	IR	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,380,142.08	\$2,380,142.08	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.88	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCCIONES LTORES S A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	\$9,998,788.33	\$9,998,788.33	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,939,384.00	\$0.00	100.00%	98.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
76,710,437.51	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
76,286,826.36	0.00	100.00%	98.12%

ING. EDWIN JUÁREZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



Gobierno de la
Ciudad de México

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2016



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	20	2	0	17	5	0	22	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0
TOTAL	43	2	0	28	17	11	34	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 20 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 20 ESTÁN CONCLUIDOS Y 2 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	20	2	0	17	5	0	22	0
TOTAL	20	2	0	17	5	0	22	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN VEINTE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTE ESTÁN CONCLUIDOS Y DOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Nería.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2016

CABO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	156,786,223.10	0.00				476,487,074.98	71,467,303.38	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarra, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 28,530,506.84 POR AMORTIZAR 118,185,494.11	29/09/2016	14/11/2016	437,582,464.24	62,474,941.28	0.00	10.72%	7.76%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato bianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2016. Contrato con Terminación Anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-18	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarra, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,810.74	8,992,362.10	0.00	26.39%	23.11%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato bianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00				0.00	17,220,950.21	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal	05/05/2016	15/12/2018	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	-	-	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-Jun-17.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00				0.00	7,861,869.88	0.00			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	-	-	0.00	3,425,398.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
5	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México	23/09/2016	31/12/2018	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	-	-	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00				0.00	402,320.49	0.00			
8	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y alerós de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 808 y 802, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	-	-	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

9 A




0.00 0046



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTIPIOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,869,691.95	0.00			
7	DGOP-IR-L-4-053-18	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Construcción del cuerpo ponente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00					0.00	14,999,118.64	0.00			
8	DGOP-LPN-L-4-055-18	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo ponente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	18/12/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo ponente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.			2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00					0.00	19,996,939.56	0.00			
10	DGOP-IR-L-1-078-18	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 8 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado.			5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

0.00 0047

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2016

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
12	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZALEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyacacán con 7 Módulos, Itzacaco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
13	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Contról Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyacacán con 7 Módulos, Itzacaco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 8 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00					0.00	49,297,290.24	0.00			
14	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Geseil, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
15	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Avila Garcia, Primaria Valentin Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tac 80 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
16	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Linga, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacopán, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M #501 / M 601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

9




00.0048

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
17	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim Amado Nervo, Prim Enrique de Olavarría y Fuarra, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim Tacqueamecali Prima Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chigre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim Insurgentes Bravo, Prim Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.
18	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rufo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec Técnica No 18, Sec Altepocalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Vanustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
19	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	*Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 5). Primarias: María Epigmenia Ariaga Salgado, Coybahuqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 5). Primarias: María Epigmenia Ariaga Salgado, Coybahuqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefina Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec 60 Francisco Javier Castañeda, en las Delegaciones Iztapalapa y	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,929.96	0.00				0.00	3,042,929.96	0.00			
20	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
21	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.

9



00000049



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	195,011.87	0.00	ANTICIPO	0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato en proceso de Terminación Anticipada por falta de autorización de presupuesto.
TOTALES								1,270,035,934.73	278,031,166.76	0.00				476,487,074.98	190,158,414.31	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
1,270,035,934.73	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>28,530,506.64</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>116,185,494.11</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	28,530,506.64	POR AMORTIZAR	116,185,494.11
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	28,530,506.64							
POR AMORTIZAR	116,185,494.11							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
190,158,414.31	0.00		

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

00000050



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de mayo 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de mayo de 2016

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGOP-IR-L-1-039-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No 51 "Profesor Carlos Benítez Delorme" ubicada en Calle Niños Héroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Bando Juárez C.P. 03410	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.80%	En proceso de recepción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
6,936,052.06	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.80%

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. JOSÉ MANUEL GALLARDO GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-1-009-18	LOCALES	A.D	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A DE CV	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$186,484.07	\$0.00	100.00%	35.33%	
2	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A.D	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	\$1,683,894.48	\$1,683,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,673,983.88	\$0.00	100.00%	99.41%	
3	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	IR	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO, S.A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.82	\$51,833.44	100.00%	96.24%	
4	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,946,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	
5	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	LPN	GRUPO KOPL S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,806,540.60	\$0.00	100.00%	87.75%	
6	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	LPN	ARQUIPO S.C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,786,520.33	\$5,237,086.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,887.07	\$0.00	86.44%	81.46%	
7	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	A.D	ING RAFAEL JULIO CESAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	\$286,224.14	\$286,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,867.52	\$0.00	100.00%	81.67%	
8	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	A.D	ARQUITEG, S.A DE CV	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$260,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.88	\$0.00	71.38%	31.41%	

0054



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 31 DE MAYO DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA	1-dic-16	31-dic-17	\$11,512,871.78	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,216,288.64	\$0.00	59.88%	54.00%	
10	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL AJUD CESAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$988,198.94	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	88.40%	5.68%	
11	DGOP-LPN-F-2-059-18	FEDERALES	LPN	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S A DE C V	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-16	31-dic-17	\$287,634,458.75	\$1,956,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.61	\$0.00	15.88%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
104,499,800.00	0.00	ANTICIPOS	#/REFI
		AMORTIZADO	#/REFI
		POR AMORTIZAR	#/REFI

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
116,188,880.11	51,833.44	#/REFI	#/REFI

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

00 0055



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2017



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	7	0	3	5	0	8	0
TOTAL	1	7	0	3	5	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SÉIS CONCLUIDOS.

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de mayo de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	176,509,711.69	0.00				476,487,074.98	120,939,255.64	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 41,078,179.76 POR AMORTIZAR 75,107,314.35	29/09/2016	14/11/2018	437,562,464.24	105,232,989.08	0.00	14.61%	14.89%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-18/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	14,706,266.56	0.00	37.80%	37.80%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00				0.00	23,655,249.07	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-055-18/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M.	01/12/2016	18/12/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	64.95%	53.92%	Pendiente de Liquidación misma que se pagara en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 20-Jun-18
4	DGOP-IR-L-5-058-18/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43%	33.81%	Pendiente de Liquidación misma que se pagara en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 20-Jun-18
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	74,506,364.62	0.00				0.00	74,506,364.62	0.00			
5	DGPE-LPN-2-012-18/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
6	DGPE-IR-2-013-18/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	28/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
7	DGPE-LPN-1-014-18/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	61,036,643.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	61,036,643.11	0.00	12.38%	12.38%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato en proceso de Terminación Anticipada por falta de autorización de presupuesto



0000058

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de mayo de 2018


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	20,345.65	0.00					0.00	0.00				
8	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FEDERALES PAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Pendiente de Liquidar. Recepcionado el 30-nov-18
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,179,988,371.48	274,691,671.03	0.00				476,487,074.98	219,100,869.33	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,179,988,371.48	0.00	0.00
		AMORTIZADO 41,078,179.76
		POR AMORTIZAR 75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
219,100,869.33	0.00		


 Ing. Victor Manuel Rodríguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. José Alejandro Cand Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


 Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.10. Avance de los contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	36	6	0	16	26	12	30	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, UN CONTRATO REPORTADOS ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.

000.0061



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
TOTAL	9	6	0	1	14	0	15	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, UN CONTRATO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

9

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	234,611,026.80	0.00				476,487,074.98	59,711,656.56	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 15,611,341.46 POR AMORTIZAR 59,495,972.89	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	44,603,832.80	0.00	34.99%	6.63%	En conciliación, el avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con terminación anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción de Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	35.81%	38.83%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	81,542,200.66	0.00				0.00	73,624,952.81	0.00			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	8,358,026.33	0.00	60.62%	38.02%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gestión de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	1,642,778.08	0.00	37.48%	13.41%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	63,624,148.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	63,624,148.40	0.00	12.91%	12.91%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato en proceso de Terminación Anticipada por falta de autorización de presupuesto.
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	16,934,363.42	0.00				0.00	16,921,782.46	0.00			
6	DGOP-LPN-F-2-035-17/REV	RECURSOS FEDERALES PAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-nov-2018.

9 A





000. 0063

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913			412,867.00	412,867.00	0.00					0.00	406,517.84	0.00			
7	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. Recupcionado el 18-Jun-18. Pendiente de liquidar.
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00					0.00	9,759,918.90	0.00			
8	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.98%	Servicios concluidos. Recupcionado el 27-ago-18. Pendiente de liquidar.
9	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recupcionado el 29-ago-18. Pendiente de liquidar.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).			16,517,918.42	16,517,918.42	0.00					0.00	13,588,946.44	0.00			
10	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
11	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar. Recupcionado el 29-may-19.
12	DGOP-IR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

9 A

00 0064

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGOP-IR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México	19/08/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochmilco-Tulyehualco.			69,677,496.14	69,677,496.14	0.00					0.00	69,620,203.90	0.00			
15	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochmilco-Tulyehualco, entre la calle Panorama y la calle Cococochil, ubicado en el Pueblo Santa María Nalvites, Delegación Xochmilco.	24/09/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84			0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Recepcionado el 2-may-19. Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	20,903,248.84								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,231,509,442.78	429,460,872.44	0.00				476,487,074.98	243,633,978.91	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,231,509,442.78	0.00	ANTICIPO 20,903,248.84 AMORTIZADO 36,514,590.30 POR AMORTIZAR 59,495,972.89

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
243,633,978.91	0.00		

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Nerla
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

030 0065



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de mayo 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
000. 0066

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

Al 31 de mayo de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
2	DGOP-AD-L-1-038-18	11	AD	REM Reingeniería Ecológica, S A de CV	Instalación de la red hidráulica para el llenado y drenado del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México)	01-08-18	19-09-18	5,438,717.88	0.00				3,822,828.28	0.00	100.00%	66.61%	Recepcionada		
										ANTICIPO	0.00								
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS	
5,438,717.88	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,822,828.28	0.00	1.00	0.87

Ing. José Luis Ricardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. José Manuel Gallardo García
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	WCO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-OPR-L-3-031-18	LOCALES	1R	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	28-dic-18	\$4,526,327.88	\$4,526,327.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,052,587.05	\$0.00	71.82%	67.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	1R	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-18	31-dic-18	\$3,884,810.89	\$1,886,788.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$718,222.32	\$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-049-18	LOCALES	1R	INGENIERIA INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-18	\$11,468,192.36	\$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$288,080.89	\$0.00	5.86%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	LP	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. en participación conjunta con GAM Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-18	\$271,284,001.63	\$34,315,054.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

1. Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAJ/DAC/25/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

2. Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAJ/SC/15/2018, notificado el día 28 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:



TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
43,077,393.48	0.00	ANTICIPOS N/A
		AMORTIZADO N/A
		POR AMORTIZAR N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
4,058,880.36	0.00	26.11%	21.99%

En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual la solución consiste en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAM Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra. Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	10	0	0	3	7	0	10	0

NOTA:




 HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
 de Construcción D6



 M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
 PÚBLICAS "D"

0070

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS INTERIORS, FEDERALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que consista sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	ANTIPIO	0.00				1,098,089,029.24	821,286.98			10-dic-18	X		Obra terminada, Entregada y recepcionada, la liquidación se tramita para pago. Se tramito la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98; por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	ANTIPIO 2018	8,888,792.95				\$ 24,311,669.53	5,350,973.63	97.00%	81.96%			X	OBRA EN PROCESO de Finito Las estimaciones 14, 15 y 16 Liq. tramitadas fueron regresadas por la Dirección de Finanzas por rechazo de la Secretaría de Finanzas. Se solicitó su pago como ADEFA.
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Rehabilitación de Área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTIPIO 2018	7,415,223.79				\$ 15,325,752.22	9,146,137.40	79.00%	62.00%			X	OBRA EN PROCESO de Finito Las estimaciones 11, 12 y 13 Liq. tramitadas fueron regresadas por la Dirección de Finanzas por rechazo de la Secretaría de Finanzas. Se solicitó su pago como ADEFA.
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERIORS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Grey, S.A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Huevo Peñón en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTIPIO	0.00				10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X		Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
5	DGOP-AD-L-5-043-18	FINANCIAMIENTOS INTERIORS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones I CAR, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional, Colonia del Huevo, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	18/08/2018	30/11/2017	1,022,377.76	0.00	0.00	ANTIPIO	0.00				913,780.72	0.00	100.00%	100.00%	25-mar-19	X		Servicios concluidos, en proceso de liquidación 100%, contrato en proceso de liquidación, entregado y recepcionado. Se solicitó su pago como ADEFA.
6	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fideicomisos y Fideicomisos Públicos Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDM) 2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itzayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTIPIO	0.00				0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
7	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fideicomisos y Fideicomisos Públicos Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDM) 2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Itron Holdings, S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTIPIO	0.00				0.00	2,327,488.98	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan.			5,877,749.84	0.00	0.00					0.00	5,449,216.00							
8	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales Fondos y Fideicomisos Públicos Atención a los Desastres Naturales (FONDADEN-CDMX)-2015	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.	
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Istayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00					0.00	10,414,722.10							
9	DGOP-AD-L-2-060-18	No Enjuiciado Recursos Fiscales-Fondos-Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONDADEN-CDMX)-2015	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Comercio Industrial S.A. de C.V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Istayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.	
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco			4,175,507.10	0.00	0.00					0.00	2,137,533.64							
10	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONDADEN-CDMX)-2015	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.	
TOTALES								1,192,908,563.03	0.00	0.00				1,149,585,122.15	40,127,594.95								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
1,192,908,563.03	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>16,314,016.73</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>11,932,232.32</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>4,381,784.42</td> </tr> </table>	ANTICIPO	16,314,016.73	AMORTIZADO	11,932,232.32	POR AMORTIZAR	4,381,784.42
ANTICIPO	16,314,016.73							
AMORTIZADO	11,932,232.32							
POR AMORTIZAR	4,381,784.42							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,149,585,122.15	40,127,594.95		

HUGO ANILÍ LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
México, D.F., 15 de Noviembre de 2018



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.10. Avance de los contratos del Ejercicio 2019



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	5	1	0	0	6	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	3	0	0	8	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	0	22	0	22	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	5	0	0	0	5	0	5	0
TOTAL	37	4	0	0	41	0	41	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y CINCO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES CUATRO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	5	1	0	0	6	0	6	0
TOTAL	5	1	0	0	6	0	6	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y CINCO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES CUATRO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

Ing. José Alejandro Cano Nería.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de mayo de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa			492,949,831.93	368,094,028.55	0.00				0.00	0.00					
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMDDHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo infantil Itzapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	368,094,028.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	0.00	0.00	10.28%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 1 de mayo de 2019. Contrato en proceso de Terminación Anticipada por falta de autorización de presupuesto.
					Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.			152,225,578.90	152,225,578.90	0.00					0.00	109,669,239.70	36,468,375.90			
2	DGCOP-AD-L-3-001-19	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocosochil, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco	19/01/2019	30/04/2019	3,833,873.18	3,833,873.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	1,204,251.57	1,084,778.43	100.00%	31.41%	Servicios concluidos.
3	DGCOP-AD-L-2-002-19	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocosochil, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco	25/01/2019	31/03/2019	148,391,705.72	148,391,705.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	108,464,988.13	35,383,597.47	100.00%	73.09%	Trabajos concluidos.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).			11,839,249.38	11,839,249.38	0.00					0.00	0.00	1,139,338.00			
4	DGCOP-AD-L-1-023-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a puentes unitarios de 7 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, derivado por el impacto de daño que se presentó en la zona debido a sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, peticiones ciudadanas y dependencias oficiales.	11/03/2019	08/06/2019	1,857,354.07	1,857,354.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	1,139,338.00	98.01%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
5	DGCOP-LPN-L-1-033-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 14 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	12/04/2019	05/10/2019	5,081,506.05	5,081,506.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	0.00	28.92%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP-LPN-L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 13 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	4,900,389.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	0.00	17.65%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
TOTALES								164,064,828.28	164,064,828.28	0.00					0.00	109,669,239.70	37,607,713.90			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
164,064,828.28	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
109,669,239.70	37,607,713.90

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Ángel Rodríguez Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0076

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de mayo de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	0.00			476,487,074.98	271,467,948.22	0.00				
1	DGOP AD-F-1 034-14/REV4	CRÉDITO RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99							Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) contrato multianual se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con terminación anticipada.
										AMORTIZADO	90,304,027.10	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	232,661,495.80	0.00	65.16%	66.77%
										POR AMORTIZAR	59,495,912.89							
2	DGOP AD-L-5-001 16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO	0.00							Servicios Concluidos Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
										AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%
										POR AMORTIZAR	0.00							
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	0.00			0.00	151,174,247.39	0.00				
3	DGPE LPN-2-012 16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	0.00	ANTICIPO	0.00							Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
										AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	17,014,782.33	0.00	100.00%	77.40%
										POR AMORTIZAR	0.00							
4	DGPE IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	0.00	ANTICIPO	0.00							Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo
										AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	9,303,661.68	0.00	100.00%	75.63%
										POR AMORTIZAR	0.00							
5	DGPE LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO	0.00							El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato en proceso de Terminación Anticipada por falta de autorización de presupuesto.
										AMORTIZADO	0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	124,855,803.38	0.00	35.61%	25.33%
										POR AMORTIZAR	0.00							

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alfredo García Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de junio 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACION ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	3	0	0	8	0	8	0
TOTAL	5	3	0	0	8	0	8	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CANTIDAD PERIODO MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGPE/PPS01/2013	1	LPI	Operadora y Mantenimiento del Circuito Interior S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México que incluye la implementación de Calzoneras y Adyacencias Viales	26-Feb-13	31-Dic-2025	6 211 410 410 00		ANTICIPO 0.00								La suficiencia presupuestal asignada para el año 2019 es de 384 733 353 00
										AMORTIZADO 0.00	26-Nov-13	19-May-27	771 024 983 49	367 187 573 69	0 00	41 04%	41 68%	
										POR AMORTIZAR 0.00								
2	DGPE/SECC/2-015-16	2	IR	Buena de Construcción Detsa S.A. de C.V.	Supervisión Técnica Administrativa y Financiera para la Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobus segunda etapa en el Eje 3 Oriente en el barrio de San Lázaro a la Gloriosa de Vasquerías	03-Abr-17	03-Nov-18	105 317 275 62		ANTICIPO 0.00								En proceso de Liquidación y Recepción
										AMORTIZADO 0.00	17-Jul-17	20-Mar-19	106 877 637 74	0 00	0 00	100 00%	100 00%	
										POR AMORTIZAR 0.00								
3	DGCP/LPH/7-006-17	2	LPI	Generación e Instalaciones S.A. DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobus, segunda etapa en el Eje 3 Oriente en el barrio de San Lázaro a la Gloriosa de Vasquerías	06-Ago-17	28-Dic-18	2 154 106 342 12		ANTICIPO 0.00								Suficiencia presupuestal asignada para el ejercicio 2019 es de \$1 185 560 909 00 de acuerdo al oficio con número COMAROS/SG/SECC/DH/DCOPB/19-01-21/004
										AMORTIZADO 0.00	06-Ago-17	28-Ago-20	N/A	0 00	0 00	38 53%	29 00%	
										POR AMORTIZAR 0.00								
4	DGCP/LPH/L-1-014-19	1	LPN	Grupo Constructor TCASA S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento mayor a losas de concreto hidráulico y carpas asfálticas de canal canalizado de la Línea 1 y 2 del Metrobus de la Ciudad de México	25-Mar-19	31-Ago-19	12 125 076 00		ANTICIPO 3 637 523 36								
										AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	22 84%	0 00%	
										POR AMORTIZAR 0.00								
5	DGCP/LPH/L-1-015-19	1	LPI	ESCODEM S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019 para puntas tipo especial	25-Mar-19	20-Sep-19	25 767 502 03		ANTICIPO 7 730 265 60								
										AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	28 14%	0 00%	
										POR AMORTIZAR 0.00								
6	DGCP/LPH/L-1-024-19	1	LPI	Multiservicios Integrales de América S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para puntas tipo punta Zona Sur	03-Abr-2019	31-Jul-19	17 413 570 41		ANTICIPO 0.00								
										AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	45 56%	0 00%	
										POR AMORTIZAR 0.00								
7	DGCP/LPH/L-1-038-19	1	LPI	Multiservicios Integrales de América S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019 para puntas tipo punta Zona Norte	10-Abr-2019	07-Ago-19	17 379 797 95		ANTICIPO 0.00								
										AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	36 51%	0 00%	
										POR AMORTIZAR 0.00								
8	DGCP/AD L-1-035-19	1	AD	Ingeniería Experimental S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes aéreos ubicados a lo largo de la Carretera Ixtapalapa-Zaragoza en sus intersecciones con Ropio Gómez, Canal de San Juan Telescomunicaciones, Cinisotomo Bonita (Guatemala) República Federal y Amador Salazar Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México	15-May-2019	31-Dic-2019	30 216 806 42		ANTICIPO 0.00								
										AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	1 85%	0 00%	
										POR AMORTIZAR 0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPO
8 573 856 866 55	0 00	ANTICIPO 11 367 788 99
		AMORTIZADO 0 00
		POR AMORTIZAR 0 00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
367 187 573 69	0 00	0 40	0 21	

Ing. Jose Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Manuel Gallardo Garcia
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz-Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2019


CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	0	22	0	22	0



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019



CORTE AL 31 DE MAYO DE 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO, MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGCOP-AD-L-2-003-19	LOCALES	AD	AUREA SELENE ESPINDOSA AVEJANO	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CAPULÍN", UBICADO EN CALLE ORIFICIOS No 210, COL. EL CAPULÍN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,805,717.26	\$1,805,717.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,710,989.13	100.00%	94.75%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,710,989.13 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-004-19	LOCALES	AD	HOOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "XALLI", UBICADO EN CALLE ARETILLO No 184, ESQ. PROLONGACIÓN CHOPO, COL. EL ARENAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,730,725.23	\$1,730,725.23	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,822,904.01	100.00%	93.77%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,822,904.01 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-005-19	LOCALES	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "LA ARAÑA", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN RÍO MIXCOAC S/N, COL. LA ARAÑA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	6-feb-19	\$1,361,475.83	\$1,361,475.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,283,407.07	100.00%	95.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,283,407.07 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-2-006-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR D.JOS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO CULTURAL L.A.T.A., UBICADO EN CALLE GUADALUPE ESQ. CALLE UNO, COLONIA AGRICOLA PANTITLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-feb-19	20-mar-19	\$1,657,979.89	\$1,657,979.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,370,482.07	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,370,482.07 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-007-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR D.JOS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "JOSÉ MARTÍ", UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	20-mar-19	\$1,844,932.71	\$1,844,932.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,432,784.41	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 UN IMPORTE DE \$1,432,784.41 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-008-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO SAN SIMÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE S/N, ESQUINA EJE 1 PONIENTE, COLONIA SAN SIMÓN TOLNAHUAC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,603,771.87	\$1,603,771.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,484,445.42	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,484,445.42 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-2-009-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "RICHARD WAGNER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CONSTANTINO S/N ESQUINA CLAVE, COLONIA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	\$1,690,000.88	\$1,690,000.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,878,708.84	100.00%	99.21%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,878,708.84 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-2-010-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ROSARIO CASTELLANOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA SONIDO 13, COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,843,202.53	\$1,843,202.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,713,470.95	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,713,470.95 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-011-19	LOCALES	AD	HERCOTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CASA DEL ADULTO MAYOR" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HUAYATLA N°13, ESQUINA GUADALUPE, COLONIA HUAYATLA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	25-mar-19	\$1,169,894.17	\$1,169,894.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$939,384.48	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$939,384.48 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISCO	FINANCIERO	
10	DGCOP-AD-L-2-012-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	*TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO ZAPOTITLA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CECILIO ACOSTA, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA, ALCALDÍA TLAHUAC.*	5-mar-19	23-mar-19	\$1,786,523.75	\$1,786,523.75	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,704,677.04	100.00%	95.42%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,704,677.04 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-2-017-19	LOCALES	AD	DOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE JUAN A. MATEOS, COLONIA OBRERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	\$1,328,438.09	\$1,328,438.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,228,420.12	100.00%	92.32%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,228,420.12 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-2-018-19	LOCALES	AD	HIC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA S.A. DE C.V.	*TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CAJA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N ESQUINA CALLE JÓN ALDAMA, COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTEMOC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.*	8-mar-19	28-mar-19	\$900,414.61	\$900,414.61	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-2-019-19	LOCALES	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ENCINAL S/N, COLONIA JALAPA TEPITO SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	\$1,855,735.97	\$1,855,735.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,782,887.82	100.00%	95.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,782,887.82 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-020-19	LOCALES	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ S/N, COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	\$1,173,768.28	\$1,173,768.28	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,114,880.28	100.00%	94.98%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,114,880.28 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-021-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	*TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GABRIELA MISTRAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SUR #27, COLONIA LEYES DE REFORMA PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.*	11-mar-19	1-abr-19	\$1,758,357.26	\$1,758,357.26	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,676,970.57	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,676,970.57 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-1-022-19	LOCALES	AD	JOSÉ JESÚS ARTEAGA LARA	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL "CDC" PACTO FEDERAL Y EL C.F. No. 10 "SANTOS DEGOLLADO", UBICADOS EN CALLE HERREROS Y ASTRONOMÍA S/N SECTOR 1-A UH. INFONAVIT EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y AV. CENTENARIO 220 AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, AMBOS EN CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	4-mar-19	21-jul-19	\$974,076.79	\$974,076.79	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	88.00%	0.00%	
17	DGCOP-AD-L-2-025-19	LOCALES	AD	C. JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	*TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITA GALEANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GRAN CANAL DEL DESAGÜE, COLONIA NUEVA TENOCHTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.*	14-mar-19	28-mar-19	\$1,660,720.00	\$1,660,720.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,338,188.12	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,338,188.12 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-028-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ACAHUALTEPEC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORO S/N, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	14-mar-19	28-mar-19	\$1,266,044.78	\$1,266,044.78	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,203,273.00	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,203,273.00 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"



CORTE AL 31 DE MAYO DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019


CASO	NUMERO CONTRATO	E.E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGCOP-AD-L-2-028-19	LOCALES	AD	AJREA SELENE ESPINOSA AVEVANO	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACUÓN Y SABERES (PILARES) 'SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO' A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	15-mar-19	29-mar-19	\$1,827,130.44	\$1,827,130.44	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,770,803.21	100.00%	98.92%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,770,803.21 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-031-19	LOCALES	AD	SURYA 1793 SA DE CV	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACUÓN Y SABERES (PILARES) 'CANTERA' A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DELFIN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO"	4-abr-19	24-abr-19	\$1,855,946.92	\$1,855,946.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,783,137.86	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,783,137.86 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-3-034-19	LOCALES	AD	C RAYMUNDO NICAÑO PALMER	TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y ÁREAS EXTERIORES EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-mar-19	3-jul-19	\$1,840,837.19	\$1,840,837.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	45.28%	0.00%	
22	DGCOP-AD-L-2-039-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM SA DE CV	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACUÓN Y SABERES (PILARES) 'SAN FRANCISCO' A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO"	4-abr-19	24-abr-19	\$1,851,139.68	\$1,851,139.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,847,124.15	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,847,124.15 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
34,786,834.13	0.00	ANTICIPOS 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	28,662,886.53	98.97%	38.97%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	5	0	0	0	5	0	5	0
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	0

NOTA: Contratos en proceso


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


M. ENT. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0084



NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Fabrica de Arte y Oficinas Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.			47,319,352.17	47,319,352.17	0.00				0.00	0.00							
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES (Los recursos FAFEF fueron reasignados por la CGAF otorgando Recursos de Participaciones Federales)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multnacionales Martínez Grey, S. A. de C. V	Fabrica de Arte y Oficinas Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	0.00	ANTICIPO \$14,195,805.65 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$14,195,805.65		\$	0.00	0.00	18.25%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
2	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES (Los recursos FAFEF fueron reasignados por la CGAF otorgando Recursos de Participaciones Federales)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la nueva estación Félix Cuevas, ampliación de la estación La Joya y demolición de la estación terminal El Caminero del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO \$10,699,465.82 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$10,699,465.82		\$	\$	0.24%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso		
3	DGCOP-LPN-L-4-042-19	RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABEQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00		\$	\$	4.88%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso		
4	DGCOP-IR-L-5-043-19	RECURSOS FISCALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S. C.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00		\$	\$	4.50%	0.00%	Servicios en proceso			Servicios en proceso		
5	DGCOP-IR-L-1-053-19	RECURSOS FISCALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Fabry Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Educación Básica, en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2390H, Escuela Secundaria No. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R"	29/05/2019	26/08/2019	7,958,816.61	7,958,816.61	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00		\$	\$	0.00%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso		
6	DGCOP-AD-L-045-19	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Acapulzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Emilio Abreu Gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114 y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT 09 DPR2560Z"	09/05/2019	06/08/2019	1,826,596.80	1,826,596.80	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00		\$	\$	26.15%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso		
TOTALES								215,364,282.32	215,364,282.32	0.00	\$24,895,271.47			0.00	0.00							

TOTAL CONTRATADO	215,364,282.32	TOTAL DE ECONOMÍAS	0.00	TOTAL DE ANTICIPOS	24,895,271.47
				ANTICIPO	24,895,271.47
				AMORTIZADO	0.00
				POR AMORTIZAR	24,895,271.47

TOTAL DE ESTIMACIONES	0.00	AVANCE GENERAL AL PERÍODO	0.00
PAGADAS	0.00	FÍSICO	0.00
EN TRÁMITE	0.00	FINANCIERO	0.00

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRÁIN ALVÁREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
0085



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2019**

6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Subdirección de Gestión Técnica de Obras Públicas

0087

Ciudad de México, a 20 de junio de 2019

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/JUNIO-20-012/2019

~~C.P. Lorena Isabel Villarruel Salazar~~
~~Directora de Finanzas en la Secretaría de~~
~~Obras y Servicios~~
Presente

Me refiero a la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de esta Dirección General, la cual tendrá verificativo el día 27 de junio del presente año, solicito a Usted sea enviado el informe de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, referente a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al mes de mayo, para estar en posibilidad de incluirlo en la Orden del Día.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica de
Obras Públicas y Secretario Técnico
del Subcomité de Obras



C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios. secretariadeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas. jfuentes@cdmx.gob.mx
Lic. Gabriela del Olmo Albarrán, Directora General de Administración y Finanzas. dgaftcrgestion@cdmx.gob.mx